

건설사업관리기술인 배치계획표

| 구분 | 분 아 | 등급 | ◎용역명 : 한국뇌연구원 뇌연구실용화센터 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행 등) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 투입월수 | 환산비 | 인.월수 | 비고 | | | |
|-------------|------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|------|-------|-------|------------------------------|--|
| | | | 배치기간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | |
| 책임 기술인 | 건축 (책임) | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.5 | 1.000 | 20.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 분야별 기술인 | 건축 | 초급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 12.5 | 0.659 | 8.2 | | |
| | 토목 | 중급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | 0.868 | 5.2 | | |
| | 기계 | 중급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 15.5 | 0.868 | 13.4 | |
| | 건설분야 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.3 | | | | |
| | 전기 | 특급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 14.5 | 1.190 | 17.2 | |
| | 통신 | 중급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 11.5 | 0.916 | 10.5 | |
| | 전기+통신 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.7 | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.0 | | | | |
| 기술지원 기술인 | 건축 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | 8.6 | 건설분야 시공단계 인.월수의 15% | |
| | 토목 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | | | |
| | 조경 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | | | |
| | 기계 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | | | | |
| | 전기 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | 3.0 | 전기인월 수의15% | |
| | 통신 | 고급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 | | 1.8 | 통신인월 수의15% | |
| | 소방 | 중급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 | 0.802 | 2.1 | 주1회 | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.5 | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.5 | | | | |